

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Projeto Basquete de rua - revitalizando espaços

O projeto previa a revitalização de uma quadra que estava inutilizada por más condições e avarias do tempo. A quadra foi restaurada e reformada no formato 'basquete de rua' 3x3, e recebeu uma tabela com rede nova. O valor total da obra ficou em R\$21.739,56 (vinte e um mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), sendo R\$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) advindos do projeto aprovado e R\$9.239,56 (nove mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos) foram pagos pela instituição, como contrapartida e para complementar o orçamento para que fosse possível trocar toda a base de concreto da quadra. O projeto iniciou em fevereiro e foi concluído em abril de 2025.

Não houve intercorrências na execução do projeto, apenas o acréscimo da troca do concreto que foi incluído e pago com recurso próprio. Os objetivos e metas do projeto foram alcançados com êxito.

A nova quadra de basquete será entregue para as 130 crianças e adolescentes que frequentam o programa, como possibilidade de prática de mais uma modalidade esportiva com um espaço adequado e em boas condições para o desenvolvimento de jogos e atividades. Este relatório acompanha o cronograma de desembolso e notas fiscais referentes aos pagamentos.

Florianópolis, 28 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
 **PAULO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA**
Data: 28/05/2025 14:43:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Teixeira do Valle Pereira
Presidente

Registros:



